

# Comune di San Cataldo

**Lavori di :** LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA SAN CATALDO - VIA PRINCIPE GALLETTI, 1. - CUP H34J23000380006 - CIG A00D5508C3

**Impresa :** EMMA Lavori Società Cooperativa A.r.l., Piazza degli Eroi, 93017 San Cataldo (CL)


## STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO in data 14/12/2023, n. 922 di repertorio, registrato in data 15/12/2023.

Data consegna parziale		Importo del progetto originario	60.000,00
Data della consegna	15/09/2023	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.957,04
Data di inizio dei lavori	15/09/2023	Importo manodopera non soggetto a ribasso	1.044,10
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	15/10/2023	Somme a disposizione	19.584,80
I lavori rimasero sospesi per gg.	74	Importo lavori a base d'asta	37.414,06
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	29/12/2023	Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 1,22 %	39.958,75
Giorni impiegati in più		Importo ribasso d'asta	456,45
Giorni impiegati in meno			
Data fine lavori	29/12/2023	Importo Progetto Originario (totale)	60.000,00
		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.957,04
		Importo manodopera non soggetto a ribasso	1.044,10
		Somme a disposizione	19.584,80
		Importo lavori a base d'asta	38.458,16
		Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 1,22 %	39.958,75
		Importo ribasso d'asta	456,45



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		<b>LAVORI A MISURA</b>			
1	AN. 01	Fornitura e posa in opera di sistema di proiettore modulare LED ad alta intensità tipo Modello FORUM LED 3230 DISANO 3 MODULI Simmetrico MS/Fascio Stretto, previo smontaggio del proiettore esistente cad	12,00	2.349,97	28.199,64
2	AN. 02	Fornitura e posa in opera di Driver modello Type 3 -Driver IP66 DMX/RDM, per proiettore modulare LED Modello FORUM LED 3 MODULI, avente dimensioni 150x553x120 (staffa esclusa), dissipatore in cad	12,00	858,88	10.306,56
3	AN. 03	Regolazione dei moduli dei proiettori e puntamento del fascio luminoso sul campo di calcio, secondo il calcolo illuminotecnico predisposto, e serraggio finale dei perni e dei dadi di tutti e 4 i cad	4,00	136,71	546,84
4	14.4.5.3	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c cad	2,00	35,42	70,84
5	14.4.6.4	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b cad	2,00	63,33	126,66
6	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono m	64,00	4,07	260,48
7	26.1.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da cad	2,00	67,68	135,36
8	26.1.52	Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre trefoli Ø 12 mm - Estremità impalmate - Lunghezza 2 m. cad	2,00	47,38	94,76
9	26.1.54	Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico, con assorbitore d'energia integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone a doppio comando grande apertura e moschettone in cad	2,00	85,96	171,92
10	26.1.56	Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN. cad	2,00	13,54	27,08
11	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del A RIPORTARE			39.940,14



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso cad	1,00	61,02	39.940,14
		A RIPOREARE			40.001,16


## A RIPORTARE

40.001,16

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 750,62 oneri sicurezza a sommare)	€	40.001,16	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€	1.175,55	
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	€	750,62	
A dedurre Costo della Manodopera dei lavori	€	<del>1.750,62</del>	
	€	2.970,27	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	37.030,89	
Il ribasso d'asta del 1,22% su € 37.030,89	€		451,78
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		36.579,11
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		1.926,17
Importo costi della Manodopera dei lavori	€		1.044,10
Lavori a misura al netto	€		39.549,38
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		39.549,38
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 25/03/2024 di € 39.351,63			
SOMMANO	€	39.351,63	
TOTALE A DETRARRE	€		39.351,63
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		197,75

SAN CATALDO li', 02/04/2024

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile Unico del Procedimento



L'impresa

EMMA LAVOIN COOP. Soc. Coop. A.r.l.  
Piazza degli Eroi, 2  
93017 SAN CATALDO (CL)  
P. IVA: 01581970850

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.  
Protocollo n. INPS\_39886546 del 25/02/2024 rilasciato in data 25/02/2024 Validità fino al 24/06/2024 dal Responsabile dello Sportello  
Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Palermo.

Il Responsabile del Procedimento

