



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Comune di San Cataldo

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Piazza Papa Giovanni XXIII°
P.I.: 00141480855

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Telef. 0934 -511262

PEC: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA SAN CATALDO.

PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno.

Importo a base di gara: Euro 40.415,20 di cui Euro 1.957,04 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Importo manodopera Euro 1.044,10

Importo a base di gara soggetto a ribasso Euro 37.414,06

CUP H34J23000380006

CIG A00D5508C3

Impresa: Emma Lavori Società Cooperativa A.r.l., Piazza degli Eroi, 93017 San Cataldo (CL)

Contratto Appalto: Contratto stipulato in data 14.12.2023 Rep. n. 922 del 15.12.2023.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 comma 1 D.M. 07-03-2018 n. 49 – Art. 121 comma 9 D.Lgs. 36/2023 - Art. 1 comma 2 lett. "t" Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023)

L'anno **2024** il giorno **20** del mese di **Febbraio**, il sottoscritto Arch. Dino Serra, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del Procedimento, a seguito a preavviso dato dal sottoscritto si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Geom. Salvatore Urso per conto dell'Impresa esecutrice;
- Arch. Dino Serra per conto dell'Ente appaltante;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 15/09/2023;
- visto il Verbale di Sospensione dei lavori in data 13/10/2023;
- visto il Verbale di Ripresa dei lavori in data 27/12/2023;

considerato che il tempo utile per dare i lavori compiuti, stabilito in giorni 30 naturali e consecutivi dall'art. 1 Capo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, per effetto della sospensione veniva a scadere in data 29/12/2023;

- vista la comunicazione della ditta appaltatrice con la quale veniva comunicato che in data 28/12/2023 erano stati terminati i lavori;
- visto il Verbale di constatazione di Fine Lavori del 29/12/2023;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 29/12/2023 e che gli stessi, quindi, sono stati eseguiti in tempo utile entro la scadenza contrattuale.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

San Cataldo, li 20.02.2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Dino Serra



L'IMPRESA

EMMA Lavori Società Cooperativa A.r.l.
Geom. Salvatore Urso


 EMMA LAVORI COOP. Soc. Coop. A.r.l.
 P.zza Degli Eroi, 2
 93017 SAN CATALDO (CL)
 P. IVA: 01581970850

Visto: Il R.U.P. e Responsabile del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio
 Ing. Alfredo Ragolla




